

Shri Gopalji Infratech Pvt. Ltd.

Making Of Paver Block	Up To Date	Qty	Total Paver Block Qty	
Chand Khan	16/12/23 To 21/02/24	22,639	327269	
Vijay Varma	24/02/24 To 08/05/25	304,630		
Shifting of Paver Block (Site Name)	Up To date	Qty	Total Shifting of paver Blocks	
OBD Site	12/01/24 To 08/05/25	265,619	307889	
Sanchi Site	12/01/24 To 13/08/24	5,400		
Baretha Site Old TC	12/01/24 To 13/08/24	30,920		
Mangesh Ji	12/01/24 To 13/08/24	5,850		
Rajnish Ji	12/01/24 To 13/08/24	100		
Total Making of Paver Block	327,269			
Toatal Shifting of Paver Block	307,889			
Balance Paver Block	19,380			
Laying of Paver Block (As Per Site)	Up To Date	Total Sqm	Length	Width
Vijay varma Laynig Work	14/06/24 To 25/06/24	78.75	10.5	7.5
Akbar Khan Laying Work	3/07/24 To 18/07/24	487.5	65	7.5
Balram Laying Work	1/07/24 To 20/11/24	3127.5	417	7.5
Sanjay Laying Work	21/11/24 To 08/05/25	3999.5	465	7.5
			16	5.75
			70	6
Prajapati Laying Work	26/11/24 To 3/01/25	762	101.6	7.5
Total Work At OBD Site	14/06/24 To 08/05/25	8,455	1,145	
Total Paver block Used For laying Aprox.	14/06/24 To 08/05/25	262,113	1 sqm Area = 31 P/B	
	Remaining work (m.)	254.9		
	Paver Block required	63,387		
	For OBD Site Working			
	P.B-31	1,120	1,400	
	Targate	260,400	325,500	
	achieve	284,999	284,999	
	Blc.	-24,599	40,501	